

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

舍得酒业股份有限公司 4 万吨白酒储罐区（286 白酒库）建设项目（以下简称“本项目”）位于射洪市沱牌镇，本项目建设用地面积 37314.97m²，环评设计新建 4 万吨露天储酒库（其中 4 个储酒罐区，每个罐区设置 4 个 2500m³ 不锈钢储罐），配套完善消防设施/库区周边安防、厕所、道路、围墙、给排水、雨污分流、输酒管网、降温水回收系统等，本项目实际分 2 期建设，目前只建设了 2 万吨 286 酒库（其中 2 个储酒罐区，每个罐区设置 4 个 2500m³ 不锈钢储罐），配套完善消防设施/库区周边安防、厕所、道路、围墙、给排水、雨污分流、输酒管网、降温水回收系统等。

本项目于 2021 年 1 月开工，2021 年 8 月竣工。项目建设过程中做到了主体工程 and 与之配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，基本符合验收监测条件。

公司于 2024 年 8 月委托遂宁清澄环保咨询有限公司根据国家相关法律法规规定和要求，按照启动、自查、编制监测方案、实施监测（由遂宁清澄环保咨询有限公司委托具有 CMA 资质的四川海德汇环保科技有限公司实施监测）和核查、编制监测报告五个阶段对项目开展建设项目竣工环境保护验收工作，2024 年 9 月成立了验收组并提出验收意见，同意本项目通过污染防治设施自主验收。

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 环保组织机构及规章制度

舍得酒业股份有限公司成立 EHSQ 管理委员会，下设环保监察部，有 3 名成员负责本公司日常环保管理工作，各部门设置环保兼职管理人员，颁布了环境保护管理制度、环境信息公开管理办法、突发环境事件综合应急预案。环保设施由专人定期负责检修和维护，环保档案由专人负责保管。

2.2 环境风险防范措施

落实了环评及批复要求的风险防范措施，本项目罐区均设置围堰，围堰内设置导流沟，且与事故应急池相连通，罐区地面进行了防腐防渗处理，罐区、泵房设置可燃气体探测器与事故喷淋设施；厂区设置双回路电源及备用电源，以保证

正常生产和事故应急；安装了消防管道设施，配备了水灭火设备、泡沫灭火设备及干粉灭火设备、正压式防毒面具、耐腐蚀防护服等；罐区四周设置雨水沟，与事故应急池设置连通通道，并安装转换阀门，本项目设置 2500m³ 的事故应急池；罐区、储油间、事故应急池等场地按规范要求进行了防渗、防腐。

2.3 环境监测计划

本项目环评未提出监测计划，舍得酒业有限公司每半年开展一次例行监测，企业运营至今未收到投诉。

舍得酒业股份有限公司

2024年9月14日